



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Outubro/2021

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS “NADIR LOBATO, RAIMUNDA BARAÚNA, LEOPOLDINA GUERREIRO, FREI FAUSTINO LEGARDA, Dr. JARBAS CAVALCANTE E CENTRO DE ENSINO INFANTIL – CEI”, DA CIDADE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais “Nadir Lobato, Raimunda Baraúna, Leopoldina Guerreiro, Frei Faustino Legarda, Dr. Jarbas Cavalcante, e Centro de Ensino Infantil – CEI”, da cidade Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Construção Ampliação, Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Dotação: 12.365.0450.1-044. Construção Ampliação, Rec. e Apar. de U. E. Infantil. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2021
- **Data de início da Obra:** 19/05/2021
- **Data do Fim da Obra:** 19/08/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 381.273,45
- **Valor total Aplicado:** R\$ 343.146,09
- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 114.382,03 (3ª parcela 29/10/2021)

RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS URBANA EM MADEIRAS NOS BAIRROS DO CENTRO E CAPIM MARINHO, DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas urbana em madeiras nos bairros do Centro e Capim Marinho, do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J. N. MARTINS DOS SANTOS-ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infraestrutura. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2021



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Data de início da Obra:** 25/06/2021
- **Data do Fim da Obra:** 25/09/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 313,586,35
- **Valor total Aplicado:** R\$ 282.227,70
- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 94.075,90 (3º parcela 29/10/2021)

CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO DA AV. FLORIANO PEIXOTO (110,00M X 3,00M), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Construção da Passarela em concreto armado da Av. Floriano Peixoto (110,00m x 3,00m), no Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CONCORDIA R A S
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infraestrutura. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2021
- **Data de início da Obra:** 12/07/2021
- **Data do Fim da Obra:** 12/02/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.720.151,56
- **Valor total Aplicado:** R\$ 520.830,82
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 520.830,82 (1ª parcela 26/10/2021)

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS REGIONAIS DO MANIVA E AJARÁ, NA ZONA RURAL DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais das Regionais do Maniva e Ajará, na zona rural Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** A. F. MONTEIRO EIRELI - ME
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Construção Ampliação Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2021
- **Data de início da Obra:** 24/09/2021



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Data do Fim da Obra:** 24/11/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 170.620,92
- **Valor total Aplicado:** R\$ 51.186,28
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 51.186,28 (1ª parcela 28/10/2021)