



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA



AFUÁ, 19 DE MAIO DE 2022 - COM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI	% DA OBRA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120,00	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL (R\$)
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO	33.021,62	2,24%	5.503.603	5.503.603	5.503.603	5.503.603	5.503.603	5.503.603	33.021,62
				16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.727,91	1,61%	11.863,96	11.863,96					23.727,91
				50,00%	50,00%					100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	7.756,43	0,53%		7.756,43					7.756,43
					100,00%					100,00%
4	FUNDAÇÃO PROFUNDA E SUPERFICIAL	271.537,50	18,40%	135.768,75	135.768,75					271.537,50
				50,00%	50,00%					100,00%
5	LAJE	209.486,27	14,19%		62.845,88	146.640,39				209.486,27
					30,00%	70,00%				100,00%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	155.736,62	10,55%				77.868,31	77.868,31		155.736,62
							50,00%	50,00%		100,00%
7	ESQUADRIAS	32.774,29	2,22%				16.387,15	16.387,15		32.774,29
							50,00%	50,00%		100,00%
8	SISTEMAS DE COBERTURA	223.660,67	15,16%		67.098,20	156.562,47				223.660,67
					30,00%	70,00%				100,00%
9	SISTEMA HIDRÁULICO	391.245,83	26,51%				130.415,277	130.415,277	130.415,277	391.245,83
							33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	28.712,32	1,95%					14.356,16	14.356,16	28.712,32
								50,00%	50,00%	100,00%
11	PINTURA	71.820,96	4,87%					35.910,48	35.910,48	71.820,96
								50,00%	50,00%	100,00%
12	SERVIÇOS FINAIS	26.315,03	1,77%					13.157,52	13.157,52	26.315,03
								50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL GERAL		1.475.795,45	100,00%						TOTAL (R\$)	1.475.795,45

HAYSSA GONÇALVES DE CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PA: 1519958480

VITOR AFONSO P. DE LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/PA: 032013448

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOUCA
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

