



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA



AFUÁ, 25 DE AGOSTO DE 2022 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI	% DA OBRA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120,00	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL (R\$)	
				R\$					R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO	33.021,62	2,18%	5.503,603	5.503,603	5.503,603	5.503,603	5.503,603	5.503,603	33.021,62	
				16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	16,6666667%	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.684,88	1,57%	11.842,44	11.842,44					23.684,87	
				50,00%	50,00%					100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	7.756,43	0,51%		7.756,43					7.756,43	
					100,00%					100,00%	
4	FUNDAÇÃO PROFUNDA E SUPERFICIAL	285.497,97	18,88%	142.748,99	142.748,99					285.497,98	
				50,00%	50,00%					100,00%	
5	LAJE	218.785,85	14,47%		65.635,76	153.150,10				218.785,86	
					30,00%	70,00%				100,00%	
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	157.881,70	10,44%				78.940,85	78.940,85		157.881,70	
							50,00%	50,00%		100,00%	
7	ESQUADRIAS	32.416,07	2,14%				16.208,04	16.208,04		32.416,07	
							50,00%	50,00%		100,00%	
8	SISTEMAS DE COBERTURA	223.664,12	14,79%		67.099,24	156.564,88				223.664,12	
					30,00%	70,00%				100,00%	
9	SISTEMA HIDRÁULICO	392.116,18	25,93%				130.705,393	130.705,393	130.705,393	392.116,18	
							33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	39.096,95	2,59%					19.548,48	19.548,48	39.096,96	
								50,00%	50,00%	100,00%	
11	PINTURA	71.820,96	4,75%					35.910,48	35.910,48	71.820,96	
								50,00%	50,00%	100,00%	
12	SERVIÇOS FINAIS	26.600,29	1,75%					13.300,15	13.300,15	26.600,29	
								50,00%	50,00%	100,00%	
TOTAL GERAL		1.512.343,03	100,00%							TOTAL (R\$)	1.512.343,03

HAYSSA GONÇALVES DE CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PA: 1519958480

VITOR AFONSO P. DE LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/PA: 032013448

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

