




PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DP



AFUÁ, 12 DE ABRIL DE 2023 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI	% DA OBRA	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)	
				R\$	%	R\$	%		
1	ADMINISTRAÇÃO	3.535.72	1.94%	1.767.860	50.00%	1.767.860	50.00%	3.535.72	100.00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.434.14	0.79%	1.434.14	100.00%			1.434.14	100.00%
3	Fundação Tipo Palafita em Madeira de Lei Regional (Sucupira e Acapú) E PISO	66.282.94	36.35%	33.141.47	50.00%	33.141.47	50.00%	66.282.94	100.00%
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	21.291.14	11.67%	21.291.14	100.00%			21.291.14	100.00%
5	ESQUADRIAS	2.026.91	1.11%	1.013.46	50.00%	1.013.46	50.00%	2.026.92	100.00%
6	SISTEMAS DE COBERTURA	48.067.89	26.36%	48.067.890	100.00%			48.067.89	100.00%
7	PINTURA	7.178.06	3.94%	7.178.06	100.00%			7.178.06	100.00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.491.49	1.91%	3.491.49	100.00%			3.491.49	100.00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	29.059.78	15.93%	29.059.78	100.00%			29.059.78	100.00%
TOTAL GERAL		182.368.07	100.00%	TOTAL (R\$)		TOTAL (R\$)		182.368.07	

AFUÁ-PA, 12 DE ABRIL DE 2023

PAULO RONALD FRANÇA P. FILHO
ENG. CIVIL CREA-AP 03216238-2
VISTO 954203 PA

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES
PANTOJA
Secretário Municipal de Infraestrutura