



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**Fevereiro/2023**

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **5º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/06/2022, Fim 14/06/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 143.470,36 (6º aditivo 15/07/2022)
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 217.731,88 (7º aditivo 16/09/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.640.749,79
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 8,7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 143.470,36 (parcela final 02/02/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO DAS TRAV JOAQUIM MATIAS E 27 DE DEZEMBRO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. CONFORME CONVÊNIO Nº 108/2022.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarela de Concreto Armado das Trav. Joaquim Matias e 27 de Dezembro, no bairro Centro do Município de Afuá-PA. Conforme Convênio nº 108/2022.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra e
  
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 7/2022
- **Data de início da Obra:** 10/06/2022
- **Data do Fim da Obra:** 10/02/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.155.379,38
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.178.255,01
- **Percentual total Aplicado:** 54%
- **Percentual mensal Aplicado:** 27%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 589.123,21 (2ª parcela 14/02/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO CAPIM MARINHO, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ. CONFORME CONVÊNIO Nº 49/2022.**

- **Objeto da Obra:** Ampliação da Rede de Abastecimento de Água do Bairro Capim Marinho, Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** MDS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 17.512.0603.1-032. Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022
- **Data de início da Obra:** 22/07/2022
- **Data do Fim da Obra:** 22/07/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 7.000.759,36
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 3.551.707,56
- **Percentual total Aplicado:** 50%
- **Percentual mensal Aplicado:** 25%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 1.775.785,90 (2ª parcela 13/02/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI FAUSTINO LEGARDA COM REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO EM AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Ampliação da Escola Municipal Frei Faustino Legarda com Reforma na Quadra Poliesportiva, Localizada no Bairro do Capim Marinho em Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 11/2022
- **Data de início da Obra:** 28/09/2022
- **Data do Fim da Obra:** 28/03/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.500.769,10
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 430.719,74
- **Percentual total Aplicado:** 28,7%
- **Percentual mensal Aplicado:** 28,7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 430.769,10 (1ª parcela 28/02/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORMA DE TABLADOS E BICICLETÁRIOS EM MADEIRA DAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA**

- **Objeto da Obra:** Reforma de Tablados e Bicicletários em Madeira das Escolas Municipais da Zona Urbana do Município de Afuá-PA .
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Dotação: 12.365.0405.1-051.  
Const. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Infantil. Elemento:  
4.4.90.51.00.00. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp.  
Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo – Lei  
Federal nº 14.133/2021
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2022
- **Data de início da Obra:** 11/01/2023
- **Data do Fim da Obra:** 09/02/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 53.740,17
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 53.740,17
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 26.870,09 (1ª parcela 02/02/2023)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 26.870,08 (2ª parcela 16/02/2023)
- **Situação:** Concluída