



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Julho/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Adaptação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 247.755,89
- **Valor total Aplicado:** R\$ 148.653,54
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 74.326,77 (2ª parcela 20/07/2022)
-

RESTAURAÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas em Madeira no bairro do Capim Marinho, zona urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Esutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022
- **Data de início da Obra:** 03/03/2022
- **Data do Fim da Obra:** 03/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.452.722,97
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 613.180,74 (1º Termo Aditivo 12/07/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 2.552.722,97
- **Percentual total Aplicado:** 83%



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Percentual mensal Aplicado:** 11%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 245.272,31 (parcela 14/07/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** 100.000,00 (parcela 26/07/2022)
-

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR JARBAS CAVALCANTE, LOCALIZADA NAVILA EMAPA, AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Ampliação da Escola Municipal Dr Jarbas Cavalcante, localizada na Vila EMAPA, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** vila EMAPA, Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2022
- **Data de início da Obra:** 09/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 09/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 435.807,01
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 130.761,83
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 130.761,83 (1ª parcela 08/07/2022)

REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MICAELA FERREIRA E ALBERTINO BARAÚNA “CAMARODROMO”, AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Revitalização das praças Micaela Ferreira e Albertino Baraúna “Camarodromo”, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-029. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 02/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 02/07/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 87.335,74



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 18.689,40 (1º termo aditivo)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 106.025,14
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 67%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 43.667,86 (parcela 19/07/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** 27.422,99 (parcela final 29/07/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

• **CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO DA TRAV
VEREADOR SÉRGIO MALAQUIAS**

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarela de Concreto Armado da Trav. Vereador Sérgio Malaquias.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Capim Marinho, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra e Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2022
- **Data de início da Obra:** 30/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 30/11/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 540.633,26
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 162.189,98
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 162.189,98 (1ª parcela 01/07/2022)

RECONSTRUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO DOS LAGRADOURO PÚBLICOS, UM TRECHO DE 223,25M² NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO E 7 PANOS (COM FORMA, SAPATA, PILAR, VIGA E LAGE) SENDO 24,40M² DE PISO EM CONCRETO ARMADO, 1,0 PANO (4,10MX4,00M) E 1,0 PANO (2,00MX4,00) NA TRAV MARIANO CANDIDO DE ALMEIDA; 14,40M² DE PISO EM CONCRETO ARMADO, 5,0 PANOS (4,00MX4,00M) NA AV. GENERALÍSSIMO DEODORO.

- **Objeto da Obra:** reconstrução do piso em concreto armado dos lagradouro públicos, um trecho de 223,25m² na av. barão do rio branco e 7 panos (com forma, sapata, pilar, viga e lage) sendo 24,40m² de piso em concreto armado, 1,0 pano (4,10mx4,00m) e 1,0 pano (2,00mx4,00) na trav mariano candido de almeida; 14,40m² de piso em concreto armado, 5,0 panos (4,00mx4,00m)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



na av. generalíssimo deodoro.

- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS -ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra e Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 30/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 30/07/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 99.966,91
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 99.966,91
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 69.976,84 (1ª Parcela 05/07/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** 29.990,07 (parcela final 28/07/2022)

REFORMA DA UBS RAIMUNDO CHADA E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma da UBS Raimundo Chada e Reforma da Unidade Mista de Saúde, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J R ALMEIDA DA SILVA EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-012. Reforma, Ampliação de Unidade Mista de Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022
- **Data de início da Obra:** 07/06/2022
- **Data do Fim da Obra:** 07/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 118.705,62
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 85.682,73
- **Percentual total Aplicado:** 72%
- **Percentual mensal Aplicado:** 44%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 26.329,93 (2ª parcela 18/07/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** 26.440,40 (3ª parcela 19/07/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MATIAS, LOCALIZADA NO RIO ARARAMÃ DA REGIONAL ARARAMÃ, MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de Banheiro de Acessibilidade da Escola Municipal Joaquim Matias, Localizada no Rio Araramão da Regional Araramã, Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS – ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 15/07/2022
- **Data do Fim da Obra:** 15/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 27.709,57
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 13.854,79
- **Percentual total Aplicado:** 50%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 13.854,79 (1ª parcela 26/07/2022)

REVITALIZAÇÃO PARCIAL EM MADEIRA DA RAMPA E DO ASSOALHO DA PRAÇA ALBERTINO BARAÚNA.

- **Objeto da Obra:** Revitalização Parcial em Madeira da Rampa e do Assoalho da Praça Albertino Baraúna.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-029. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 13/07/2022
- **Data do Fim da Obra:** 13/08/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 30.468,18

- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



-
- **Valor total Aplicado:** R\$ 30.468,18
 - **Percentual total Aplicado:** 100%
 - **Percentual mensal Aplicado:** 100%
 - **Valor aplicado no mês vigente:** 30.468,18 (parcela unica 28/07/2022)