



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**Janeiro/2023**

**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **5º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/06/2022, Fim 14/06/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 143.470,36 (6º aditivo 15/07/2022)
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 217.731,88 (7º aditivo 16/09/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.497.279,41
- **Percentual total Aplicado:** 91,3%
- **Percentual mensal Aplicado:** 3,6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 59.549,89 (parcela 30/01/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Adaptação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/05/2022, Fim 18/11/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 247.755,89
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 82.495,90 (2º aditivo 12/08/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 330.251,79
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 25%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 82.495,90 (Parcela final 25/01/2023)
- **Situação:** Concluída



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REFORÇO ESTRUTURAL DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforço Estrutural da Feira do Produtor Rural, Centro, zona Urbana do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS-ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 23.692.1012.1-046. Infraestrutura de Mercados e Feiras. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022
- **Data de início da Obra:** 17/11/2022
- **Data do Fim da Obra:** 17/01/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 40.644,90
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 40.644,90
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 16.257,96 (parcela final 04/01/2023)
- **Situação:** Concluída



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA GUERREIRO E IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª RAIMUNDA BARAÚNA, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Implantação de Subestação Aérea Trifásica de 112,5 KVA na Escola Municipal Leopoldina Guerreiro e Implantação de Subestação Aérea Trifásica de 75 KVA na Escola Municipal Profª Raimunda Baraúna, zona urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** ENISA ENGENHARIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.316.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 16/2022
- **Data de início da Obra:** 05/12/2022
- **Data do Fim da Obra:** 05/04/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 163.180,87
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 103.149,69
- **Percentual total Aplicado:** 63,2%
- **Percentual mensal Aplicado:** 63,2%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 103.149,69 (1ª parcela 24/01/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 150 KVA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “THEOPOMPO NERY”, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Implantação de Subestação Aérea Trifásica de 150 KVA no Centro de Educação Infantil “Theopompo Nery”, zona urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** ENISA ENGENHARIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.365.0405.1-051. Const. Amp.
  
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2022
- **Data de início da Obra:** 13/12/2022
- **Data do Fim da Obra:** 13/02/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 97.567,05
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 62.749,04
- **Percentual total Aplicado:** 64,3%
- **Percentual mensal Aplicado:** 64,3%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 62.749,04 (1ª parcela 24/01/2023)
- **Situação:** Em Execução



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05  
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA E UMA CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA GUERREIRO.**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma fossa e uma caixa de gordura na Escola Municipal Leopoldina Guerreiro.
- **Nome do Contratado:** C. M. DE BRITO-ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.316.0401.1-047. Const. Amp.
  
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2022
- **Data de início da Obra:** 13/12/2022
- **Data do Fim da Obra:** 13/01/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 7.710,96
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 7.710,96
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 7.710,96 (pag. 12/01/2023)
- **Situação:** Concluída