



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Abril/2022

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 952.023,19
- **Percentual total Aplicado:** 74%
- **Percentual mensal Aplicado:** 14%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 178.649,60 (parcela 04/05/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DÉCIO QUINTAS, NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Implantação de Iluminação no Estádio Décio Quintas, no Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUÁRIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 27.812.0743.1-036. Construção Ampliação, Ref e Iluminação do Estádio de Futebol. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 005/2021
- **Data de início da Obra:** 17/08/2021
- **Data do Fim da Obra:** 17/12/2021
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/12/2021, Fim 15/04/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 303.895,16
- **Valor total Aplicado:** R\$ 273.505,63
- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 182.337,08 (2ª parcela 26/04/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RECONSTRUÇÃO DE 260,64M DE PISO DE CONCRETO ARMADO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS COM VIGAMENTO NA AV CIPRIANO SANTOS, RUA GENERALÍSSIMO DEODORO, RUA FIRMINO COELHO, TRAV. BENJAMIN CONSTANT, TRAV. QUINTINO BOCAÍUVA E TRAV. MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDA, NO BAIRRO CENTRO DE AFUÁ/PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de 260,64M² de piso de concreto armado dos logradouros públicos com vigamento na Av. Cipriano Santos, rua Generalíssimo Deodoro, rua Firmino Coelho, trav. Benjamin Constant, trav. Quintino Bocaíuva e trav. Mariano Cândido de Almeida, no bairro Centro de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2022
- **Data de início da Obra:** 15/02/2022
- **Data do Fim da Obra:** 15/05/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 88.242,22
- **Valor total Aplicado:** R\$ 29.414,07
- **Percentual total Aplicado:** 33%
- **Percentual mensal Aplicado:** 33%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 29.414,07 (1ª parcela 01/04/2022)

RESTAURAÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas em Madeira no bairro do Capim Marinho, zona urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Esrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



-
- **Data de início da Obra:** 03/03/2022
 - **Data do Fim da Obra:** 03/09/2022
 - **Valor total da Obra:** R\$ 2.452.722,97
 - **Valor total Aplicado:** R\$ 981.089,18
 - **Percentual total Aplicado:** 40%
 - **Percentual mensal Aplicado:** 20%
 - **Valor aplicado no mês vigente:** 490.544,59 (2ª parcela 06/04/2022)

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
 - **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 - **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
 - **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
 - **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
 - **Número do Processo Licitatório:** 3/2022
 - **Data de início da Obra:** 04/04/2022
 - **Data do Fim da Obra:** 04/08/2022
 - **Valor total da Obra:** R\$ 1.771.544,07
 - **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
 - **Valor total Aplicado:** R\$ 354.348,72
 - **Percentual total Aplicado:** 20%
 - **Percentual mensal Aplicado:** 20%
 - **Valor aplicado no mês vigente:** 354.348,72 (1ª parcela 26/04/2022)
-