



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM MADEIRA, MISTA DE 02 SALAS HÁ 04 SALAS DE AULA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção de Escolas do Ensino Fundamental, em Madeira, mista de 02 há 04 salas de aula, nas Comunidades da Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Comunidades da Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.2-1042. Const. Amp. Rec e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2018
- **Data de início da Obra:** 29/01/2019
- **Data do Fim da Obra:** 29/07/2019
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 29/07/2019, Fim 24/01/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 25/01/2020, Fim 22/07/2020
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/07/2020, Fim 17/07/2021
- **5º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 18/07/2021, Fim 14/01/2022
- **6º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 17/01/2022, Fim 12/01/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 6.559.347,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 1.469.752,19 (3º Aditivo 13/03/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 3.704.760,29
- **Percentual Total Aplicado:** 46%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 2%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 158.203,67 (parcela 24/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **5º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/06/2022, Fim 14/06/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.086.010,40
- **Percentual total Aplicado:** 84%
- **Percentual mensal Aplicado:** 10%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 127.287,85 (Parcela 24/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/11/2020, Fim 25/01/2021
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 26/01/2021, Fim 26/05/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 27/05/2021, Fim 23/11/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 237.837,06
- **Valor Aditado (se houver):** 60.858,43 (3º termo aditivo 26/05/2021)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 298.695,49
- **Percentual Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 1%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 3.917,09 (Parcela final 23/06/2022)

REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. BELKISS SANTOS.

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação da Secretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Prof. Belkiss Santos.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.122.1005.1-014. Ampliação, Reforma e Aparentamento do Prédio da Secretaria de Educação. Dotação: 12.361.0401.1-013. Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/11/2020, Fim 25/01/2021
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 26/01/2021, Fim 26/05/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 27/05/2021, Fim 23/11/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 66.264,40
- **Valor Aditado (se houver):** 29.726,04 (3º termo aditivo 26/05/2021)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 95.990,44
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 23%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 22.084,89 (Parcela final 23/06/2022)

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.122.0037.1-005. Construção, Reforma do Prédio da Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/11/2020, Fim 25/01/2021
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 26/01/2021, Fim 26/05/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 27/05/2021, Fim 23/11/2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 76.250,41
- **Valor Aditado (se houver):** 38.012,78 (3º termo aditivo 26/05/2021)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 114.263,19
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 17%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 19.006,39 (Parcela final 23/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO DA AV. FLORIANO PEIXOTO (110,00M X 3,00M), NO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Construção da Passarela em concreto armado da Av. Floriano Peixoto (110,00m x 3,00m), no Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CONCORDIA R A S
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obras de Expansão e Infraestrutura. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2021
- **Data de início da Obra:** 12/07/2021
- **Data do Fim da Obra:** 12/02/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.720.151,56
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.720.151,56
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 678.787,88 (parcela final 07/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

- **Objeto da Obra:** Construção da Sede da Prefeitura Municipal.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção e Reforma e Ampliação de Edificação Publicas. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 006/2021
- **Data de início da Obra:** 15/09/2021
- **Data do Fim da Obra:** 15/03/2022
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 15/03/2022, Fim 13/06/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 494.181,47
- **Valor total Aplicado:** R\$ 494.181,47
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 19,58%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 96.712,05 (parcela final 21/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05

“Afuá – a Veneza Marajoara”

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A RECONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Reconstrução da Feira do Produtor Rural na zona urbana do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 20.692.1012.1-041. Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 280.886,51
- **Valor total Aplicado:** R\$ 266.842,19
- **Percentual total Aplicado:** 95%
- **Percentual mensal Aplicado:** 35%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 98.310,28 (3ª parcela 24/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RESTAURAÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas em Madeira no bairro do Capim Marinho, zona urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Esrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022
- **Data de início da Obra:** 03/03/2022
- **Data do Fim da Obra:** 03/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.452.722,97
- **Valor total Aplicado:** R\$ 2.207.450,66
- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 10%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 245.272,30 (5ª parcela 22/06/2022)

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais naZona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022
- **Data de início da Obra:** 04/04/2022
- **Data do Fim da Obra:** 04/08/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.771.544,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 885.871,88
- **Percentual total Aplicado:** 50%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 531.523,16 (2ª Parcela 17/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



**REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MICAELA FERREIRA E ALBERTINO BARAÚNA
“CAMARODROMO”, AFUÁ-PA.**

- **Objeto da Obra:** Revitalização das praças Micaela Ferreira e Albertino Baraúna “Camarodromo”, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** L. FEITOSA DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0510.1-029. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 02/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 02/07/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 87.335,74
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 34.934,29
- **Percentual total Aplicado:** 40%
- **Percentual mensal Aplicado:** 40%



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



• **Valor aplicado no mês vigente:** 34.934,29 (1ª parcela 10/06/2022)
REFORMA DA UBS RAIMUNDO CHADA E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma da UBS Raimundo Chada e Reforma da Unidade Mista de Saúde, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J R ALMEIDA DA SILVA EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.302.0210.1-012. Reforma, Ampliação de Unidade Mista de Saúde. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022
- **Data de início da Obra:** 07/06/2022
- **Data do Fim da Obra:** 07/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 118.705,62
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 32.912,40
- **Percentual total Aplicado:** 28%
- **Percentual mensal Aplicado:** 28%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 34.934,29 (1ª parcela 10/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



-
- **REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL “MANOEL NOGUEIRA DE MELO”, DEAFUÁ-PA.**
 - **Objeto da Obra:** Reforma do Mercado “Manoel Nogueira de Melo, de Afuá-PA.
 - **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
 - **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA.
 - **Origem dos Recursos:** Dotação: 23.692.1012.1-046. Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento: 4.4.90.51.00.00
 - **Modalidade e Licitação:** Convite
 - **Número do Processo Licitatório:** 2/2022
 - **Data de início da Obra:** 08/06/2022
 - **Data do Fim da Obra:** 08/09/2022
 - **Valor total da Obra:** R\$ 127.188,55
 - **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
 - **Valor total Aplicado:** R\$ 63.594,27
 - **Percentual total Aplicado:** 50%
 - **Percentual mensal Aplicado:** 50%
 - **Valor aplicado no mês vigente:** 63.594,27 (1ª parcela 24/06/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“*Afuá – a Veneza Marajoara*”

