



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Dezembro/2022

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **5º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 14/06/2022, Fim 14/06/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 143.470,36 (6º aditivo 15/07/2022)
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 217.731,88 (7º aditivo 16/09/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.437.729,52
- **Percentual total Aplicado:** 87,7%
- **Percentual mensal Aplicado:** 2,7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 44.662,41 (parcela 29/12/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Adaptação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/05/2022, Fim 18/11/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 247.755,89
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 82.495,90 (2º aditivo 12/08/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 247.755,89
- **Percentual total Aplicado:** 74,7%
- **Percentual mensal Aplicado:** 3,7%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 12.387,79 (Parcela 21/12/2022)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A RECONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Reconstrução da Feira do Produtor Rural na zona urbana do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 20.692.1012.1-041. Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento:4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/05/2022, Fim 23/11/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 280.886,51
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 33.335,20 (2º aditivo 03/10/2022)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 314.221,71
- **Percentual total Aplicado:** 100%



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Percentual mensal Aplicado:** 15%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 14.044,32 (Parcela 21/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 33.335,20 (Parcela 27/12/2022)

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022
- **Data de início da Obra:** 04/04/2022
- **Data do Fim da Obra:** 04/08/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.771.544,07
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 1.594.558,76
- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 10%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 177.163,74 (parcela 14/12/2022)

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR JARBAS CAVALCANTE, LOCALIZADA NA VILA EMAPA, AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Ampliação da Escola Municipal Dr Jarbas Cavalcante, localizada na Vila EMAPA, Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** vila EMAPA, Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 4/2022
- **Data de início da Obra:** 09/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 09/09/2022
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 10/11/2022, Fim 10/03/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 435.807,01



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 108.842,26 (1ª Termo Aditivo)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 544.649,27
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 36%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 88.804,14 (Parcela 12/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 20.038,12 (Parcela 22/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 85.761,80 (Parcela 22/12/2022)

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO DA TRAV VEREADOR SÉRGIO MALAQUIAS

- **Objeto da Obra:** Construção de Passarela de Concreto Armado da Trav. Vereador Sérgio Malaquias.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** bairro Capim Marinho, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra e Expansão e Infra Estrutura. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 5/2022
- **Data de início da Obra:** 30/05/2022
- **Data do Fim da Obra:** 30/11/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 540.633,26
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 540.633,26
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 5,4%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 29.063,31 (parcela final 05/12/2022)

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL “MANOEL NOGUEIRA DE MELO”, DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma do Mercado “Manoel Nogueira de Melo, de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 23.692.1012.1-046. Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022
- **Data de início da Obra:** 08/06/2022



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

- **Data do Fim da Obra:** 08/09/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 127.188,55
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 15.217,24 (1º termo aditivo)
- **Valor total Aplicado:** R\$ 142.405,79
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 20%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 12.718,86 (3º parcela 21/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** 15.217,24 (3º parcela 21/12/2022)

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO DAS TRAV JOAQUIM
RECONSTRUÇÃO DO MURO E DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE AFUÁ-PA**

- **Objeto da Obra:** Reconstrução do Muro e da Capela do Cemitério de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
- **Local da Execução da Obra:** Zona urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0508,1-030. Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 10/2022
- **Data de início da Obra:** 25/08/2022
- **Data do Fim da Obra:** 25/02/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 185.815,96
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 111.489,73
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 55.744,86 (2ª parcela 27/12/2022)

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO RIO IGARAPÉ RIOZINHO DA REGIONAL IGARAPÉ DO CEMITÉRIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, localizada no rio Igarapé do Cemitério, zona rural do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ



C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”

Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00

- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 12/2022
- **Data de início da Obra:** 29/09/2022
- **Data do Fim da Obra:** 29/03/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 407.393,36
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 407.393,36
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 122.217,94 (2ª parcela 06/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 81.478,80 (parcela final 29/12/2022)



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO DIMAR DIAS SALOMÃO.

- **Objeto da Obra:** Revitalização do Ginásio Municipal Poliesportivo Dimar Dias Salomão.
- **Nome do Contratado:** ENISA ENGENHARIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.365.0450.1-053. Reforma e Ampliação do Ginásio do CEI. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 09/2022
- **Data de início da Obra:** 20/09/2022
- **Data do Fim da Obra:** 20/12/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 210.629,11
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 96.198,80
- **Percentual total Aplicado:** 45.6%
- **Percentual mensal Aplicado:** 45,6%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 42.785,91 (1ª parcela 06/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 53.412,89 (2ª parcela 22/12/2022)

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ETELVINA CARDOSO-ILHA TELES DA REGIONAL AJARÁ, E FRANCISCO DA MOTA BASTOS-RIO PICAÑÇO DA REGIONAL GUAJARÁ, ZONA RURAL DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma das Escolas Municipais: Etelvina Cardoso-ILHA Teles da Regional Ajará, e Francisco da Mota Bastos-Rio Picanço da Regional Guajará, zona rural de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** A. F. MONTEIRO EIRELI-ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022
- **Data de início da Obra:** 28/10/2022
- **Data do Fim da Obra:** 28/02/2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 132.460,99
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 119.214,90



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05
“Afuá – a Veneza Marajoara”



- **Percentual total Aplicado:** 90%
- **Percentual mensal Aplicado:** 40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 52.984,40 (2ª parcela 15/12/2022)

REFORÇO ESTRUTURAL DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforço Estrutural da Feira do Produtor Rural, Centro, zona Urbana do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS-ME
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 23.692.1012.1-046. Infraestrutura de Mercados e Feiras. Elemento: 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022
- **Data de início da Obra:** 17/11/2022
- **Data do Fim da Obra:** 17/01/2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 40.644,90
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Valor total Aplicado:** R\$ 24.386,94
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 12.193,47 (1ª parcela 12/12/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 12.193,47 (2ª parcela 21/12/2022)