



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Relatório de Execução ( Julho/2023 )



Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Prazo Aditado da execução da Obra(se houver)	Valor Total da Obra	Valor Aditado (se houver)	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Reconstrução do Muro e da Capela do Cemitério de Afuá-PA.	EXECUTIVA CONSTRUÇÃO ES E SERVIÇOS LTDA-EPP	Zona urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. Dotação: 15.452.0508.1-030. Construção e Reforma e Ampliação de Contratos Públicos. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Tomada de Preços	010/2022	25/08/2022	25/02/2023	1º aditivo: Início 22/02/2023, Fim 21/08/2023.	R\$ 185.815,96	R\$ -	R\$ 185.815,96	100,00%	10,00%	R\$ 18.581,36 (31/07/2023)	Execução de obra e pagamento finalizado.
Construção de Passarela em concreto Armado da Rua João Paulo II, no Bairro Centro, Município de Afuá-PA.	MDS CONSTRUTO RA & INCORPORA DORA LTDA-ME	Zona urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. Dotação: 15.451.0020.1-017. Obra de Infraestrutura e Expansão na zona urbana. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Concorrência Publica	002/2022	25/08/2022	25/04/2023	1º aditivo: Início 24/04/2023, Fim 20/12/2023.	R\$ 6.054.694,59	R\$ 0,00	R\$ 3.841.744,84	63,40%	38,00%	R\$ 2.305.060,60 (14/07/2023)	em andamento
Ampliação da Escola Municipal Frei Faustino Legarda com Reforma na Quadra Poliesportiva, Localizada no Bairro do Capim Mirim em Afuá-PA.	EXECUTIVA CONSTRUÇÃO ES E SERVIÇOS LTDA	Zona Urbana, Afuá-PA.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apr. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Tomada de Preços	011/2022	28/09/2022	28/03/2023	1º aditivo: Início 28/03/2023, Fim 24/09/2023	R\$ 1.500.769,10	R\$ 374.390,91 (2º aditivo)	R\$ 1.350.753,01	72,00%	16,00%	R\$ 300.066,02 (20/07/2023)	em andamento
Ampliação da Iluminação do Estádio Municipal Dêcio Quintas no Município de Afuá-PA.	ENISA ENGENHARIA , COMÉRCIO E TRANSPORT E EIRELI	Zona Urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 27.812.0743.1-040. Const. Ampliação do Estádio de Futebol. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Tomada de Preços	014/2022	04/11/2022	04/05/2023	1º aditivo: Início 05/05/2023, Fim 01/11/2023.	R\$ 170.301,93	R\$ 33.042,48 (2º aditivo)	R\$ 78.819,24	38,76%	38,80%	R\$ 78.819,24 (31/07/2023)	em andamento
Construção de 28(vinte e oito) Escolas Municipais de 01 a 06 Sala de Aula em Estrutura de Madeira e Mistra do Tipo Pálfina, na Zona Rural de Afuá-PA.	EXECUTIVA CONSTRUÇÃO ES E SERVIÇOS LTDA	Zona rural, Afuá-PA.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apr. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Concorrência Publica	003/2022	21/11/2022	21/05/2023	1º aditivo: Início 22/05/2023, Fim 22/05/2024.	R\$ 8.627.191,82	R\$ 972.636,73 (1º aditivo)	R\$ 1.925.915,93	20,00%	4,50%	R\$ 433.709,40 (31/07/2023)	em andamento
Reforma da Área Manajagto no Município de Afuá-PA .	J N MARTINS DOS SANTOS	Zona urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 27.812.0743.1-042. Const. Ampl. Reforma de Quadras e Áreas. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Convite	002/2023	03/04/2023	03/06/2023		R\$ 104.213,73	R\$ 20.052,35 (1º aditivo)	R\$ 120.213,73	92,00%	20,00%	R\$ 26.421,35 (28/07/2023)	Execução de Obra concluída. Obs: falta finalizar pagamento.
Restauração da Praça Municipal Micaela Ferreira com Implantação de Playground do Tipo Casa do Taram em Madeira de Lei, no Município de Afuá-PA .	ENISA ENGENHARIA , COMÉRCIO E TRANSPORT E EIRELI	Zona urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. Dotação: 15.451.0510.1-029. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Convite	003/2023	18/04/2023	18/07/2023		R\$ 81.956,64	R\$ -	R\$ 42.218,66	51,51%	51,51%	R\$ 42.218,66 (14/07/2023)	Execução de Obra concluída. Obs: falta finalizar pagamento.
Construção de Trapiches da E.M.E.F. São José, E.M.E.F. Melquides Negroso, E.M.E.F. Alencar de Faria da Silva, e da E.M.E.F. São João, zona rural do Município de Afuá-PA .	EXECUTIVA CONSTRUÇÃO ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Zona rural, Afuá-PA.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apr. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Convite	004/2023	24/04/2023	24/06/2023		R\$ 144.407,65	R\$ -	R\$ 142.076,44	98,40%	48,40%	R\$ 69.872,59 (31/07/2023)	em andamento