



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Relatório de Execução (Setembro/2023)



Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Prazo Aditado da execução da Obra(se houver)	Valor Total da Obra	Valor Aditado (se houver)	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Construção de 26( vinte e seis) Escuelas Municipais de 01 a 06 Sala de Aula em Estrutura de Madeira e Mistra do Tipo Palafita, na Zona Rural de Afuá-PA.	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Zona rural, Afuá-PA.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1.047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00	Concorrência Publica	003/2022	21/11/2022	21/05/2023	1º aditivo: Início 22/05/2023, Fim 22/05/2024.	RS 8.627.191,82	RS 972.636,73 (1º aditivo)	#####	33,60%	10,90%	RS 639.361,05 (06/09/2023) RS 411.429,28 (27/09/2023)	em andamento
Construção de Trapiches da E.M.E.F. São José, E.M.E.F Melquiades Negroiro, E.M.E.F Alexandre Ferreira da Silva, e da E.M.E.F. São João, zona rural do Município de Afuá-PA.	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Zona rural, Afuá-PA.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1.047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00	Convite	004/2023	24/04/2023	24/06/2023		RS 144.407,65	RS -	RS 144.407,65	100,00%	10,00%	RS 2.331,21 (27/09/2023)	em andamento
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heliodora da Fonseca, Rio São Domingos, Regional Cajari, zona rural do Município de Afuá-PA	J N MARTINS DOS SANTOS ME	Zona rural, Afuá-PA.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1.047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00	Convite	009/2023	11/07/2023	11/07/2024		RS 63.173,10	RS -	RS 37.903,89	60,00%	30,00%	RS 18.951,94 (29/09/2023)	em andamento
Construção do novo Centro Folclórico "LAGOSTAO", localizado na travessa Mariano Cândido de Almeida, bairro Centro, zona urbana do Município de Afuá-PA	OCA- ENGENHARIA DE OBRAS E CONSULTORIA LTDA-ME	Zona urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 13.122.1005.1.038. Construção e Reforma do Centro Cultural. Elemento: 4.4.90.51.00.00	Tomada de Preços	006/2023	13/07/2023	13/07/2024		RS 991.679,93	RS -	RS 194.992,70	19,66%	19,66%	RS 194.992,70 (05/09/2023)	em andamento
Reforma no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, localizado na rua Décio Quintas, bairro Capim Mariano, zona urbana do Município de Afuá-PA	C. M. DE BRITO-ME	Zona Urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 27.812.0743.1.040. Construção Ampliação e Reforma de Estádio de Futebol. Elemento: 4.4.90.51.00.00.	Convite	012/2023	30/08/2023	30/12/2023		RS 134.032,45	RS -	RS 40.209,73	30,00%	30,00%	RS 40.209,73 (15/09/2023)	em andamento
Reforma no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, localizado na rua Décio Quintas, bairro Capim Mariano, zona urbana do Município de Afuá-PA	C. M. DE BRITO-ME	Zona Urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 27.812.0743.1.040. Construção Ampliação e Reforma de Estádio de Futebol. Elemento: 4.4.90.51.00.00	Convite	012/2023	30/08/2023	30/12/2023		RS 134.032,45	RS -	RS 40.209,73	30,00%	30,00%	RS 40.209,73 (15/09/2023)	em andamento
Construção de um depósito da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS, Av. Barão do Rio Branco, Centro, zona urbana do Município de Afuá-PA	MANOEL JOSÉ MACEDO DA COSTA	Zona Urbana, Afuá-PA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Dotação: 26.784.0734.1.037. Construção e Tec. De Pontes, Trapiches e Rampas. Elemento: 4.4.90.51.00.00	Dispensa de Licitação	0/2023	23/08/2023	23/09/2023		RS 32.996,75	RS -	RS 17.878,25	54,00%	54,00%	RS 14.878,25 (06/09/2023) RS 3.000,00 (09/10/2023)	em andamento