

| Objeto da Obra  | Nome do Contratado              | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso  | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Reconstrução de 30,00 x 3,00m e 1,50 x 1,50m Passarela em madeira na Comunidade Nova Aliança, Rio Preto, Município de Afuá-PA.                | MAYCON DOUGLAS VILHENA PINHEIRO | Zona rural, Afuá-PA.      | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Dotação: 04.122.0502.1-027: Obra de Infra Estrutura Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Dispensa de Licitação              | 016/2023                       | 26/10/2029             | 26/12/2023          |  | R\$ 18.060,30       | R\$ -                     | R\$ 8.401,15         | 46,50%                    | 46,50%                     | R\$ 8401,15 (31/10/2023)      | em andamento      |
| Reconstrução de 55,00 x 1,50m Passarela em madeira na Comunidade São José, Rio Morcego, regional Fábrica, zona rural do Município de Afuá-PA. | LUIS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS  | Zona rural, Afuá-PA.      | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Dotação: 04.122.0502.1-027: Obra de Infra Estrutura Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Dispensa de Licitação              | 015/2023                       | 18/10/2023             | 18/12/2023          |  | R\$ 14.934,68       | R\$ -                     | R\$ 7.000,00         | 46,87%                    | 46,87%                     | R\$ 7.000,00 (19/10/2023)     | em andamento      |
| Reconstrução de 270,00 x 1,50m Passarela em madeira na Comunidade Bom Jesus, Rio Carás, regional Carás, zona rural do Município de Afuá-PA.   | GENIEL MAGNO CUNHA              | Zona rural, Afuá-PA.      | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Dotação: 04.122.0502.1-027: Obra de Infra Estrutura Zona Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Dispensa de Licitação              | 013/2023                       | 09/10/2023             | 09/11/2023          |  | R\$ 21.820,50       | R\$ -                     | R\$ -                | 0,00%                     | 0,00%                      | R\$ -                         | em andamento      |