RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Fevereiro/2022

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R$ 684.048,78
- **Percentual total Aplicado:** 53%
- **Percentual mensal Aplicado:** 4%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 62.140,72 (parcela 24/02/2022)

REFORMA E ADAPTAÇÕES DAS SECRETARIAS MINICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E PESCA, PRÉDIOS DA BRIGADA DE COMABATE À INCÊNDIO E CAPELA MORTUÁRIA.

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação das Sercretarias Municípais de Assistência Social, Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura e Pesca, Prédios da Brigada de Combate à Incêndio e Capela Mortuária.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/11/2020, Fim 25/01/2021
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 26/01/2021, Fim 26/05/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 27/05/2021, Fim 23/11/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 237.837,06
- **Valor Aditado (se houver):** 60.858,43 (3º termo aditivo 26/05/2021)
- **Valor total Aplicado:** R$ 294.778,40
- **Percentual Aplicado:** 99%
- **Percentual mensal Aplicado:** 19%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 56.941,34 (parcela 03/02/2022

REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. BELKISS SANTOS.

- **Objeto da Obra:** Reforma e adaptação da Sercretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Prof. Belkiss Santos.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.122.1005.1-014. Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Secretaria de Educação. Dotação: 12.361.0401.1-013. Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00

- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/11/2020, Fim 25/01/2021
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 26/01/2021, Fim 26/05/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 27/05/2021, Fim 23/11/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 66.264,40
- **Valor Aditado (se houver):** 29.726,04 (3º termo aditivo 26/05/2021)
- **Valor total Aplicado:** R$ 73.905,55
- **Percentual total Aplicado:** 77%
- **Percentual mensal Aplicado:** 8%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 7.641,15 (parcela 03/02/2022)

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Centro, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 10.122.0037.1-005. Construção, Reforma do Prédio da Saúde. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2020
- **Data de início da Obra:** 23/09/2020
- **Data do Fim da Obra:** 23/11/2020
- **1º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 23/11/2020, Fim 25/01/2021
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 26/01/2021, Fim 26/05/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 27/05/2021, Fim 23/11/2021
- **Valor total da Obra:** R$ 76.250,41
- **Valor Aditado (se houver):** 38.012,78 (3º termo aditivo 26/05/2021)
- **Valor total Aplicado:** R$ 95.256,80
- **Percentual total Aplicado:** 83%
- **Percentual mensal Aplicado:** 16%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 19.006,39 (parcela 03/02/2022)

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

- **Objeto da Obra:** Construção da Sede da Prefeitura Municipal.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-024. Construção e Reforma e Ampliação de Edificação Publicas. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços
- **Número do Processo Licitatório:** 006/2021
- **Data de início da Obra:** 15/09/2021
- **Data do Fim da Obra:** 15/03/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 494.181,47
- **Valor total Aplicado:** R$ 300.011,56
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 150.005,78 (2ª parcela 02/02/2022)

RECONSTRUÇÃO DE 257,35M DE PISO DE CONCRETO ARMADO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM VIGAMENTO NA RUA 10 DE NOVEMBRO, AV. GENERALÍSSIMO DEODÓRO, AV. CIPRIANO SANTOS, TRAV. BENJAMIN CONSTANT, AV. BARÃO DO RIO BRANCO E TRAV. QUINTINO BOCAÍUVA, NO BAIRRO CENTRO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de 257,35M de piso de concreto armado dos logradouros públicos, com vigamento na rua 10 de novembro, Av. Generalíssimo Deodóro, Av. Cipriano Santos, Trav. Benjamin Constant, Av. Barão do Rio Branco e Trav. Quintino Bocaíuva, no bairro Centro de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J. N. MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.452.0502.1-022. Obra de Expanção e Infra Estrutura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021
- **Data de início da Obra:** 11/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 11/01/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 89.293,05
- **Valor total Aplicado:** R$ 44.646,53
- **Percentual total Aplicado:** 50%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 44.646,53 (1ª parcela 09/02/2022)

REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL MARIA CARDOSO (POLO E ANEXO) NO RIO PANACALHAU DA REGIONAL SANTANA; OSMAR MACIEL NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DA REGIONAL MARAJÓ; E JOAQUIM MATIAS NO RIO ARARAMÃ, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reparos das Escolas Municipais: Manoel Maria Cardoso (Pólo e Anexo) no rio Panacalhau da Regional Santana; Osmar Maciel na Comunidada São José da Regional Marajó; e Joaquim Matias no rio Araramã, todas localizadas na zona rural do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS ME
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021
- **Data de início da Obra:** 13/12/2021
- **Data do Fim da Obra:** 13/02/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 67.288,29
- **Valor total Aplicado:** R$ 53.850,63
- **Percentual total Aplicado:** 80%
- **Percentual mensal Aplicado:** 80%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 20.186,48 (1ª parcela 01/02/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente**: 33.644,15 (2ª parcela 24/02/2022)

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOURENÇO DE MELO, LOCALIZADA NO RIO TEREZA DA REGIONAL DO MANIVA, ZONA RURAL DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma da Escola Municipal Manoel Lourenço de Melo, localizada no rio Tereza da Regional do Maniva, zona rural de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** A. F. MONTEIRO EIRELI - ME
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021
- **Data de início da Obra:** 13/12/2021
- **Data do Fim da Obra:** 13/02/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 38.235,58
- **Valor total Aplicado:** R$ 19.117,79
- **Percentual total Aplicado:** 50%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 19.117,79 (1ª parcela 09/02/2022)

MANUTENÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Manutenção de Passarelas em Madeira na Zona Urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2022
- **Data de início da Obra:** 11/01/2022
- **Data do Fim da Obra:** 11/02/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 70.339,46
- **Valor total Aplicado:** R$ 70.339,46
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 70.339,46 (parcela unica 10/02/2022)

REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CRISTO REI NO FURO DOS PORCOS/REGIONAL CARÁS, E REFORMA DA ESCOLA OTACÍLIO BAIA SANTANA, NO RIO ARANGONA/REGIONAL FURO SECO, ZONA RURAL DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reparos da Escola Municipal Castelo Branco, na Comunidade Cristo Rei no Furo dos Porcos/Regional Carás, e Reforma da Escola Otacílio Baia Santana, no Rio Arangona/Regional Furo seco, zona rural de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Conts. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2022
- **Data de início da Obra:** 28/01/2022
- **Data do Fim da Obra:** 28/02/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 68.225,85
- **Valor total Aplicado:** R$ 34.112,92
- **Percentual total Aplicado:** 50%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 34.112,92 (1ª parcela 10/02/2022)