RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Maio/2022

CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Construção e Reforma das Escolas Municipais na Zona Rural do Município de Afuá.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural, Afuá-PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.9401.1-042. Construção Ampliação, Rec. E Apar. De U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 1/2020
- **Data de início da Obra:** 17/06/2020
- **Data do Fim da Obra:** 17/10/2020
- **2º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/10/2020, Fim 15/02/2021
- **3º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 16/02/2021, Fim 16/02/2022
- **4º Aditivo do Prazo de Execução:** Início 11/02/2022, Fim 13/06/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 1.216.906,07
- **Valor Aditado (se houver):** R$ 62.641,48 (1º aditivo 17/07/2020)
- **Valor total Aplicado:** R$ 952.023,19
- **Percentual total Aplicado:** 74%
- **Percentual mensal Aplicado:** 14%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 178.649,60 (parcela 04/05/2022)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Adaptação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.482.0038.1-025. Reforma e Ampliação do Prédio do Executivo. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 247.755,89
- **Valor total Aplicado:** R$ 74.326,77
- **Percentual total Aplicado:** 30%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 74.326,77 (1ª parcela 26/05/2022)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A RECONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresas para a Reconstrução da Feira do Produtor Rural na zona urbana do Município de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** CANTUARIA & CIA LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 20.692.1012.1-041. Infra Estrutura de Mercados e Feiras. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 23/11/2021
- **Data do Fim da Obra:** 23/05/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 280.886,51
- **Valor total Aplicado:** R$ 168.531,91
- **Percentual total Aplicado:** 60%
- **Percentual mensal Aplicado:** 30%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 84.265,94 (2ª parcela 25/05/2022)

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOURENÇO DE MELO, LOCALIZADA NO RIO TEREZA DA REGIONAL DO MANIVA, ZONA RURAL DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma da Escola Municipal Manoel Lourenço de Melo, localizada no rio Tereza da Regional do Maniva, zona rural de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** A. F. MONTEIRO EIRELI - ME
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-042. Const. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2021
- **Data de início da Obra:** 13/12/2021
- **Data do Fim da Obra:** 13/02/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 38.235,58
- **Valor total Aplicado:** R$ 38.235,58
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 50%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 19.117,79 (parcela final 26/05/2022)

REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, NA COMUNIDADE CRISTO REI NO FURO DOS PORCOS/REGIONAL CARÁS, E REFORMA DA ESCOLA OTACÍLIO BAIA SANTANA, NO RIO ARANGONA/REGIONAL FURO SECO, ZONA RURAL DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reparos da Escola Municipal Castelo Branco, na Comunidade Cristo Rei no Furo dos Porcos/Regional Carás, e Reforma da Escola Otacílio Baia Santana, no Rio Arangona/Regional Furo seco, zona rural de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona rural, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 12.361.0401.1-047. Conts. Amp. Rec. e Apar. de U. E. Fundamental. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 28/01/2022
- **Data do Fim da Obra:** 28/02/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 68.225,85
- **Valor total Aplicado:** R$ 68.225,85

- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 15%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 9.649,14 (parcela final 20/05/2022)

RECONSTRUÇÃO DE 260,64M DE PISO DE CONCRETO ARMADO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS COM VIGAMENTO NA AV CIPRIANO SANTOS, RUA GENERALÍSSIMO DEODORO, RUA FIRMINO COELHO, TRAV. BENJAMIN CONSTANT, TRAV. QUINTINO BOCAÍUVA E TRAV. MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDA, NO BAIRRO CENTRO DE AFUÁ/PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de 260,64M² de piso de concreto armado dos logradouros públicos com vigamento na Av. Cipriano Santos, rua Generalíssimo Deodoro, rua Firmino Coelho, trav. Benjamin Constant, trav. Quintino Bocaíuva e trav. Mariano Cândido de Almeida, no bairro Centro de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** J N MARTINS DOS SANTOS - ME
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Estrutura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Dispensa de Licitação artigo - 24 inciso I
- **Número do Processo Licitatório:** 0/2022
- **Data de início da Obra:** 15/02/2022
- **Data do Fim da Obra:** 15/05/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 88.242,22
- **Valor total Aplicado:** R$ 88.242,22
- **Percentual total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 67%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 14.707,00 (2ª parcela 04/05/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente**: 14.707,07 (3ª parcela 13/05/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente**: 29.414,08 (parcela final 30/05/2022)

RESTAURAÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.

- **Objeto da Obra:** Reconstrução de Passarelas em Madeira no bairro do Capim Marinho, zona urbana de Afuá-PA.
- **Nome do Contratado:** EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** zona urbana, Afuá-PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação: Dotação: 15.451.0502.1-028. Obra de Expansão e Infra Esrutura. Elemento**:** 4.4.90.51.00.00.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de Preços

- **Número do Processo Licitatório:** 1/2022
- **Data de início da Obra:** 03/03/2022
- **Data do Fim da Obra:** 03/09/2022
- **Valor total da Obra:** R$ 2.452.722,97
- **Valor total Aplicado:** R$ 1.962.178,36
- **Percentual total Aplicado:** 80%
- **Percentual mensal Aplicado:** 40%
- **Valor aplicado no mês vigente**: 490.544,59 (3ª parcela 04/05/2022)
- **Valor aplicado no mês vigente**: 490.544,59 (4ª parcela 30/05/2022)