

Obra  
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FREI FAUSTINO LEGARDA"  
E REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO CAPIM  
MARINHO NA ZONA URBANA DE AFUÁ/PA

Bancos  
SINAPI - 06/2022 - Pará 28,82%  
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 78,83%  
Mensalista: 41,09%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
		100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
1	ADMINISTRAÇÃO	25.627,68	4.271,28	4.271,28	4.271,28	4.271,28	4.271,28	4.271,28
		100,00%	50,00%	50,00%				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.272,55	9.136,28	9.136,28				
		100,00%	100,00%					
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.995,83		5.995,83				
		100,00%	50,00%	50,00%				
4	FUNDAÇÃO PROFUNDA E SUPERFICIAL	219.564,82	109.782,4	109.782,4				
		100,00%	30,00%	70,00%				
5	LAJE	168.304,86	50.491,46	117.813,4				
		100,00%				50,00%	50,00%	
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	121.756,64				60.878,32	60.878,32	
		100,00%				50,00%	50,00%	
7	ESQUADRIAS	24.782,11				12.391,06	12.391,06	
		100,00%						
8	SISTEMAS DE COBERTURA	172.412,13	51.723,64	120.688,4				
		100,00%				33,33%	33,33%	33,33%
9	SISTEMA HIDRÁULICO (ÁGUA FRIA E ESGOTO)	30.115,01				10.038,24	10.038,24	10.038,24
		100,00%					50,00%	50,00%
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	302.417,32					151.208,6	151.208,6
		100,00%					50,00%	50,00%
11	PINTURA	55.281,01					27.640,51	27.640,51
		100,00%					50,00%	50,00%
12	SERVIÇOS FINAIS	20.482,54					10.241,27	10.241,27
							23,75%	17,46%
Porcentagem			10,57%	19,86%	20,84%	7,52%	23,75%	17,46%
Custo			123.189,9	231.400,8	242.773,1	87.578,89	276.669,3	203.399,95
Porcentagem Acumulado			10,57%	30,44%	51,28%	58,79%	82,54%	100,0%
Custo Acumulado			123.189,9	354.590,8	597.364,0	684.942,9	961.612,2	1.165.012,5

EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP  
CNPJ: 09.376.861/0001-43  
Abnil Rodrigues dos Anjos  
Sócio Administrador

A. Anjos  
Alexandre Magno Marques dos Anjos  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/BR N° A257947-2  
Responsável Técnico

A. Anjos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*